

附录1 - 付款计划

承包商应根据第14.3款[临时付款申请]提交月度报表。就第14.3款[临时付款申请]第(i)项而言，已实施工程的月度估计合同价值应根据相应月份实现的付款里程碑进行估价。下文提及的“批准”指“经业主批准”。

针对每个所述付款里程碑提及的序号对应于价格表/投标表格中提及的相同序号的详细信息。

付款里程碑描述	付款百分比/价格 (PKR、FC1、FC2、FC3)
费率与价格表：第2号附表：详细设计阶段，包括现场勘察和能力建设	
2.1.1. 启动报告获批 2.1.2与利益相关方联络以获取无异议证明 2.1.3设计团队已动员	第2号附表相关货币价格总和不超过投标表格第2号附表中详细设计服务规定的10%，作为本里程碑的总计。
2.2.1. 设计审查报告获批 2.2.2. 现场勘察所需设备已在现场提供，包括已进行的现场勘察，如地形测量、岩土工程勘察、无人机测量、探地雷达等，如业主要求第4.1款所述 2.2.3. 现场勘察团队已动员。	第2号附表相关货币价格总和不超过投标表格第2号附表中设计服务规定的5%，作为本里程碑的总计。
2.3.1. 现场勘察报告（地形、岩土、测量、探地雷达等）获批 2.3.2. MTBM制造工厂的订购前检查	第2号附表相关货币价格总和不超过投标表格第2号附表中设计服务规定的10%，作为本里程碑的总计。
2.4.1. 第1阶段详细设计报告获批 2.4.2. 已下达六（6）台新MTBM订单 2.4.3管道制造设施已建立	第2号附表相关货币价格总和不超过投标表格第2号附表中设计服务规定的10%，作为本里程碑的总计。
2.5.1. 第2阶段详细设计报告获批 2.5.2. 第2阶段所有计划获批 2.5.3. 已下达水泵订单 2.5.4. 为PMU建造了项目办公室 2.5.5管道制造已开始	第2号附表相关货币价格总和不超过投标表格第2号附表中设计服务规定的20%，作为本里程碑的总计。
2.6.1. E&S文件更新并获批，包括所有获批的E&S计划 2.6.2. 工作计划与施工阶段计划获批 2.6.3. 已作出适用的E&S合规 2.6.4. 已对MTBM制造厂进行订单后检查 2.6.5. 已开展能力建设活动	第2号附表相关货币价格总和不超过投标表格第2号附表中设计服务规定的10%，作为本里程碑的总计。
2.7.1. 对于每项场地特定施工图，按月获批 2.7.2. 已作出适用的E&S合规 2.7.3. 月度进度报告获批	相关货币中按比例计算的价格之和，占投标表格附表No. 2设计服务成本的30%。按比例价格将通过以下方式计算

2. 8. 施工阶段的现场勘察	将价格乘以月度进度报告中批准的已完成施工工作的实际进度百分比。(投标表格附表2设计服务成本的30%, 应根据批准的月度进度报告中按已完成工作完成百分比计算的实际实际进度支付, 该进度系因施工期间提供的详细设计服务而产生)
2. 9. 竣工图获批 2. 10. 运维手册获批 2. 11. 许可软件的提供 2. 12. 培训与能力建设	第2号附表相关货币价格总和不超过投标表格第2号附表中设计服务规定的5%, 作为本里程碑的总计。
2. 13. 附表No. 2中规定的任何其他项目(如有)	投标表格附表2第2. 13项相关货币中按比例计算的价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实际进度百分比来计算。
附表No. 3: 土建工程	
3. 1. 在微隧道法铺设管道之前和完成管道铺设之后, 对影响范围内的建筑物进行状况调查(裂缝调查), 实施补救措施(如有)等, 在各方面完成并获批 3. 2. 对敏感受体进行振动分析与监测, 即学校、附近地上和地下结构、敏感建筑、脆弱结构等。	投标表格附表3项下第3. 1项和第3. 2项相关货币中按比例计算的价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已调查建筑物数量占影响范围内建筑物总数的比例来计算
3. 3. 对于每月在连续区段内使用MTBM铺设的RCC管、直径1050mm的每段已完成500m, 连同顶进井与接收井的施工、顶进井与接收井的压实回填, 在各方面完成。	投标表格附表3项下第3. 3项相关货币中按比例计算的价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已铺设管道段总长度占范围内1050mm管道总长度的百分比来计算。
3. 4. 对于每月在连续区段内使用MTBM铺设的RCC管、直径1500mm的每段已完成250m, 连同顶进井与接收井的施工、顶进井与接收井的压实回填, 在各方面完成。	投标表格附表3中第3. 4项在相关货币下的比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以已铺设管道分段长度相对于范围内1500mm管道总长度的百分比来计算。
3. 5. 对于每月连续段内使用MTBM铺设的直径2400mm的RCC管的500m的每个已完成分段, 连同顶进和接收井的施工、顶进和接收井的压实回填, 全部完成。	投标表格附表3中第3. 5项在相关货币下的比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以已铺设管道分段长度相对于范围内2400mm管道总长度的百分比来计算。
3. 6. 对于每月连续段内使用MTBM铺设的直径3500mm的RCC管的250m的每个已完成分段, 连同顶进和接收井的施工、顶进和接收井的压实回填, 全部完成, 包括沿线拓宽进场道路	投标表格附表3中第3. 6项在相关货币下的比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以已铺设管道分段长度相对于范围内3500mm管道总长度的百分比来计算。

Cantt排水沟施工后恢复、通往营地的通行道路及降水	
3. 7. 1对于每月在1050mm污水管上建造的每个RCC检查井，全部完成，包括压实回填、踏步、井底流槽、RCC顶板、检查井盖等。	投标表格附表3中第3. 7. 1项在相关货币下的比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以每月建造的检查井总数相对于范围内1050mm污水管上检查井总数的百分比来计算
3. 7. 2。对于每月在1500mm污水管上建造的每个RCC检查井，全部完成，包括压实回填、踏步、井底流槽、RCC顶板、检查井盖等。	投标表格附表3中第3. 7. 2项在相关货币下的比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以每月建造的检查井总数相对于1500mm管线上检查井总数的百分比来计算
3. 7. 3。对于每月在2400mm污水管上建造的每个RCC检查井，全部完成，包括压实回填、踏步、井底流槽、RCC顶板、检查井盖等。	投标表格附表3中第3. 7. 3项在相关货币下的比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以每月建造的检查井总数相对于2400mm管线上检查井总数的百分比来计算
3. 7. 4。对于每月在3500mm污水管上建造的每个RCC检查井，全部完成，包括压实回填、踏步、井底流槽、RCC顶板、检查井盖等。	投标表格附表3中第3. 7. 4项在相关货币下的比例价格之和。比例价格将按每月已建检查井总数占3500mm管线检查井总数的百分比乘以价格计算。
3. 8每月对已拆除的roads/tiles/PCC场地沿检查井/顶进与接收井/其他场地等所有为施工而拆除的开挖位置完成重建（修补）后，恢复公共/私人财产至原状。	投标表格附表3中第3. 8项在相关货币下的比例价格之和。比例价格将按已重建场地占竖井/检查井重建工作总量的百分比乘以价格计算。
3. 9每月每座已建取水构筑物，在现有间歇式泵站场地内按业主要求中的尺寸和规格全部完成并连接至现有系统，以及建造带闸阀的旁通布置，以确保应急流量改道进入现有泵站。	投标表格附表3中第3. 9项在相关货币下的比例价格之和。比例价格将按每月已建泵站/已纳入系统流量的泵站立方英尺/秒容量占总排放能力（即688cfs）的百分比乘以价格计算。
3. 10每座已建污水系统5000PSI），连同所需检查井，采用钢套管/人工开挖，包括旁通布置、将现有污水系统与新取水构筑物连接，涉及降水、提供污水废物处置临时安排。	投标表格附表3中第3. 10项在相关货币下的比例价格之和。比例价格将按任一泵站已完全敷设管道长度占所有泵站待敷设旁通污水管总长度（23座）的百分比乘以价格计算。
3. 11。现有处置站场地内跌水构筑物处的控制室（尺寸和规格见业主要求），包括基础土方开挖。	投标表格附表3中第3. 11项在相关货币下的比例价格之和。比例价格将按以下数量乘以价格计算：

建造钢筋混凝土基础底板、安装控制单元预埋件、建造墙体、钢筋混凝土屋顶、安装带锁的门。	已建控制室占跌水构筑物待建控制室总数（16座）的比例。
3.12. 每月每座在进水构筑物处已建跌水构筑物，全部完成。	投标表格附表3中第3.12项在相关货币下的比例价格之和。比例价格将按每月已建跌水构筑物数量占待建跌水构筑物总数（16座）的百分比乘以价格计算。
3.13. 对于每月在进水构筑物处建造的每座跌水井，在所有方面完成	投标表格附表3中第3.13项在相关货币下的按比例价格之和。按比例价格将按每月已施工跌水井数量相对于范围内取水口处应施工跌水井总数（即7个）的百分比乘以价格计算得出。
3.14. 对于每月更换并恢复功能的每台发电机，在所有方面完成	投标表格附表3中第3.14项在相关货币下的按比例价格之和。按比例价格将按每月已更换发电机数量相对于已更换发电机总数的百分比乘以价格计算得出。
3.15对于每月建造/更换的每间控制柜室，在所有方面完成	投标表格中附表No. 3第3.15项在相关货币下的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的控制柜房间总数相对于控制柜房间总数（11个）的百分比来计算。
3.16. 对于每月拆除的每间建筑房间，在所有方面完成	投标表格中附表No. 3第3.16项在相关货币下的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月拆除的建筑房间总数相对于范围内建筑房间总数的百分比来计算。
3.17. 对于每月改造/翻新的每座提升泵站/间歇泵站，在所有方面完成	投标表格中附表No. 3第3.17项在相关货币下的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月改造的电梯站数量相对于改造的电梯站总数的百分比来计算。
3.18. 每月在每个现场安装的格栅，在所有方面完成	投标表格附表3中第3.18项的相关货币按比例价格之和。按比例价格将按每月已完成站点数量占总站点数量的百分比乘以价格计算
3.19. 对于每月沿线路和支线建造的每间控制室，在所有方面完成	投标表格附表3中第3.19项的相关货币按比例价格之和。按比例价格将按每月已完成控制室数量占已建造控制室总数的百分比乘以价格计算

3. 20在Qurtaba chowk沿Line A和Line B靠近Qurtaba chowk处建造的跌水结构	投标表格附表3中第3. 20项相关货币的按比例价格之和。按比例价格将根据每个已完成的跌水构筑物在完成后进行计算
3. 21雨水淹没控制室以及格栅和跌水检查井,	投标表格附表3中第3. 21项相关货币的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成的淹没控制数量相对于待建造的雨水淹没控制总数的百分比来计算
3. 22每月对Gulshan-e-Ravi处置站的每栋建筑进行拆除和场地清理, 包括多栋办公楼、发电机房、变压器建筑、庭院, 全部完成并符合所有要求。	投标表格附表3中第3. 22项相关货币的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月拆除的建筑数量相对于拆除的建筑总数的百分比来计算
3. 23. 发电机房建成, 全部完成并符合所有要求	投标表格附表3中第3. 23项相关货币的价格总和, 为本里程碑的全部金额
3. 24. 变压器建筑建成, 全部完成并符合所有要求	投标表格附表3中第3. 24项相关货币的价格总和, 为本里程碑的全部金额
3. 25. RCC渠道拆除, 包括将抽送的污水处置至溢流渠道以及在施工后将水流改道至新渠道, 全部完成并符合所有要求。	投标表格附表3中第3. 25项相关货币价格总和的10%, 用于开挖。 投标表格附表3中第3. 25项相关货币价格总和的20%, 用于拆除顶板。 投标表格中第3. 25项相关货币价格总和的40%, 用于拆除侧墙。 投标表格附表3. 25相关货币价格总和的20%, 用于拆除底板 投标表格附表3. 25相关货币价格总和的10%, 用于场地清理
3. 26. 排放渠首部调节闸拆除, 全部完成并符合所有要求。	排放渠首部调节闸附表3. 26相关货币的价格总和
3. 27. 建造设备齐全的三层框架结构办公楼, 每层建筑面积至少500平方米	投标表格附表3. 27相关货币中所述价格比例的总和, 在其完成时支付
3. 28 SCADA控制室建成	投标表格附表3. 28相关货币价格比例的总和, 在其完成时支付

3. 29. 1为处置站工作人员建造行政建筑，包括新员工和现有员工	投标表格中附表编号3. 29. 1的相关货币价格在完成时的比例合计
3. 29. 2. 太阳能室	投标表格中附表编号3. 29. 2的相关货币价格在完成时的比例
3. 29. 3先进项目展示厅	投标表格中附表编号3. 29. 3的相关货币价格在完成时的比例
3. 29. 4. 为搬迁员工建造行政楼	投标表格中附表编号3. 29. 4的相关货币价格在完成时的合计
3. 29. 5会议室	投标表格中附表编号3. 29. 5的相关货币价格在本里程碑的总合计
3. 30. 现有泵房的已建成排放口混凝土渠道，各方面均完整	投标表格中附表编号3. 30的相关货币价格在完成时的合计
3. 31. 1最终处置站的取水结构已建成	10%投标表格中附表编号3. 31. 1的相关货币价格合计，用于板桩和开挖。 10%投标表格中附表编号3. 31. 1的相关货币价格合计，在基础和基床完成时。 40%投标表格中附表编号3. 31. 1的相关货币价格合计，用于钢筋。 30%投标表格中附表编号3. 31. 1的相关货币价格合计，用于混凝土填充至取水结构顶部。 10%投标表格中附表编号3. 31. 1的相关货币价格合计，在取水结构完成时。
3. 31. 2最终处置站的格栅间已建成	10%投标表格中附表编号3. 31. 2的相关货币价格合计，用于板桩和开挖。 10%投标表格中附表编号3. 31. 2的相关货币价格合计，在基础和基床完成时。 40%投标表格中附表编号3. 31. 2的相关货币价格合计，用于钢筋。 30%投标表格中附表编号3. 31. 2的相关货币价格合计，用于混凝土填充至结构顶部 10%投标表格中附表编号3. 31. 2的相关货币价格合计，在结构完成时。

3. 31. 3最终处置站的湿井已建成	10%投标表格中附表编号3. 31. 3的相关货币价格合计，用于板桩和开挖。 10%投标表格中附表编号3. 31. 3的相关货币价格合计，在基础和基床完成时。 40%投标表格中附表编号3. 31. 3的相关货币价格合计，用于钢筋。 30%投标表格中附表编号3. 31. 3的相关货币价格合计，用于混凝土填充至结构顶部 10%投标表格中附表编号3. 31. 3的相关货币价格合计，在结构完成时。
3. 31. 4最终处置站干井施工完成	10%相关货币计价金额之和，对应投标表格中关于板桩及开挖的第3. 31. 4号附表。 10%相关货币计价金额之和，对应投标表格中关于基础和河床完工的第3. 31. 4号附表。 40%相关货币计价金额之和，对应投标表格中关于钢筋的第3. 31. 4号附表。 30%相关货币计价金额之和，对应投标表格中关于混凝土填充至结构顶部的第3. 31. 4号附表 10%相关货币计价金额之和，对应投标表格中关于结构完工的第3. 31. 4号附表
3. 31. 5最终处置站泵房建筑施工完成	10%相关货币计价金额之和，对应投标表格中关于基础的第3. 31. 5号附表。 40%相关货币计价金额之和，对应投标表格中关于挡土墙的第3. 31. 5号附表。 40%相关货币计价金额之和，对应投标表格中关于屋顶的第3. 31. 5号附表。 10%相关货币计价金额之和，对应投标表格中关于结构完工的第3. 31. 5号附表。
3. 31. 6最终处置站至分配室的混凝土渠道施工完成	投标表格第3. 31. 6号附表相关货币价格总和，本里程碑总计

3. 31. 7场地恢复与美化完成，在所有提升泵站和最终处置站等进行植树和园艺	投标表格第3. 31. 7号附表相关货币价格总和，本里程碑总计
3. 31. 8供应、安装、测试和调试，包括但不限于所有类型的带框架和安全栏杆的钢格栅、平台、走道、梯子、人孔、盖板、化学/机械锚栓	投标表格第3. 31. 8号附表相关货币价格总和，本里程碑总计
3. 32。分配室施工全面完成。	板桩与开挖工程投标表格Schedule No. 3. 32中相关货币价格总和的10%。 基础和基床完工时投标表格Schedule No. 3. 32中相关货币价格总和的10%。 钢筋工程投标表格Schedule No. 3. 32中相关货币价格总和的40%。 混凝土填充至结构顶部投标表格Schedule No. 3. 32中相关货币价格总和的30%。 结构完工时投标表格Schedule No. 3. 32中相关货币价格总和的10%。
3. 33。拆除从分配室至排放处置渠的现有钢筋混凝土渠道，包括基础，并将材料处置至指定地点。施工后将泵送污水排放至溢流渠并将来流改道至新渠道的安排	10%为投标表格中第3. 33号明细表相关货币价格总和的挖掘工程。 20%为投标表格中第3. 33号明细表相关货币价格总和的顶板拆除工程。 40%为投标表格中第3. 33号明细表相关货币价格总和的侧墙拆除工程。 20%为投标表格中第3. 33号明细表相关货币价格总和的河床拆除工程 10%为投标表格中第3. 33号明细表相关货币价格总和的场地清理工程
3. 34。出水口混凝土管道的施工、施工期间拆除的道路重建、周边道路的恢复等，全部工程内容完整无缺。	10%为投标表格中第3. 34号明细表相关货币价格总和的挖掘工程。 20%为投标表格中第3. 34号明细表相关货币价格总和的顶板拆除工程。

	40%为投标表格中第3. 34号明细表相关货币价格总和的侧墙拆除工程。 20%为投标表格中第3. 34号明细表相关货币价格总和的河床拆除工程 10%为投标表格中第4. 34号明细表相关货币价格总和的场地清理工程
3. 35。在流动污水中从河床和河岸进行挖掘/疏浚的修复工程，以及沿排放出水口排水沟两岸修建砖墙、挖掘材料的处置、回填、道路恢复以及道路与砖墙之间两岸的植树，全部工程内容完整无缺。	10%为投标表格中第3. 35号明细表相关货币价格总和的挖掘及横断面拓宽工程。 10%为投标表格中第3. 35号明细表相关货币价格总和的导流工程。 20%为投标表格中第3. 35号明细表相关货币价格总和的通道施工工程。 20%为投标表格中第3. 35号明细表相关货币价格总和的基础墙施工工程。 30%为投标表格中第3. 35号明细表相关货币价格总和的挡土墙施工工程。 10%为投标表格中第3. 35号明细表相关货币价格总和的场地清理工程。
3. 36。排放出水口排水沟首部调节闸的施工以及首部调节闸两侧道路的恢复，全部工程内容完整无缺。	10%为投标表格中第3. 36号明细表相关货币价格总和的挖掘及横断面拓宽工程。 20%为投标表格中第3. 36号明细表相关货币价格总和的导流及现有结构拆除工程。 30%为投标表格中第3. 36号明细表相关货币价格总和的通道道路施工工程。 30%为投标表格中第3. 36号明细表相关货币价格总和的首部调节闸施工工程。 10%为投标表格中第3. 36号明细表相关货币价格总和的首部调节闸运行工程。

3. 37. 溢流渠道/泄水导流渠首部调节闸的施工，全部工程内容完整无缺。	10%相关货币价格的合计，对应投标表格中附表编号3. 37的挖掘与横断面拓宽。 20%相关货币价格的合计，对应投标表格中附表编号3. 37的引水与现有结构拆除。 50%相关货币价格的合计，对应投标表格中附表编号3. 37的渠首调节闸建设。 20%相关货币价格的合计，对应投标表格中附表编号3. 37的渠首调节闸运行。
3. 38. 对于每段500m的排水沟，按月修复，全部内容完成并符合所有要求	投标表格中附表编号3的第3. 38项相关货币的按比例价格合计。按比例价格将通过将价格乘以按月修复的排水沟段占总排水沟长度的百分比来计算
3. 39. 对于每段500m的支管下水道，带检查井铺设，按月进行，全部内容完成并符合所有要求	投标表格中附表编号3的第3. 39项相关货币的按比例价格合计。按比例价格将通过将价格乘以按月铺设的支管下水道数量占范围内总下水道长度的百分比来计算
3. 40. 对于每个开挖现场，临时/永久迁移/绕行管线，并在每月恢复管线，全部内容完成并符合所有要求。	投标表格中附表3的第3. 40. 1项相关货币的按比例价格合计。按比例价格将通过将价格乘以迁移的燃气管线占根据范围拟迁移燃气管线总数量的百分比来计算。投标表格中附表编号3. 40. 2相关货币的按比例价格合计。按比例价格将通过将价格乘以迁移的电力线路长度占根据范围拟迁移总长度的百分比来计算。投标表格中附表编号3. 40. 3相关货币的按比例价格合计。按比例价格将通过将价格乘以迁移的供水和污水管线长度占根据范围受影响/拟迁移供水和污水管线总长度的百分比来计算。投标表格中附表编号3. 40. 4相关货币的按比例价格合计。按比例价格将通过将价格乘以迁移的电话和互联网服务（包括光缆）长度占电话和互联网服务（包括光缆）总长度的百分比来计算。投标表格中附表编号3. 40. 5相关货币的按比例价格合计。按比例价格将通过将价格乘以迁移PSCA和PHA服务的现场长度占范围内现场总数的百分比来计算。

3.41. 任何其他项目	投标表格中附表3的第3.41项相关货币的按比例价格合计。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实际进度百分比来计算。
注：土建工程的进度款应由工程师根据与每个构筑物相关的开挖、混凝土、钢材、回填、建筑工程等的总工程量进行计量、估算和批准（由承包商在详细设计后提供）。此类付款应在月度批准的进度报告基础上正式批准，并根据每个构筑物/土建工程所述的里程碑进行支付。	
进度表4：机械工程	
4.1. 按投标表格4.1的规定，每月在每个提升泵站完成进水构筑物的机械工程，各方面均完整完成	投标表格进度表4第4.1项在相关货币下的按比例价格之和。进水构筑物机械工程的按比例价格将通过以下方式计算：将价格乘以已完成站点的以立方英尺/秒计的能力占范围内所有站点以立方英尺/秒计的总能力的百分比。
4.2. 每月在每个提升泵站完成格栅系统，各方面均完整完成	投标表格进度表4第4.2项在相关货币下的按比例价格之和。按比例价格将通过以下方式计算：将价格乘以已完成站点的以立方英尺/秒计的能力占范围内所有站点以立方英尺/秒计的总能力的百分比。 70%为每个站点在交付完整设备时的比例 30%为每个站点在安装完整设备时的比例
4.3. 每月在每个提升泵站完成通风和除臭系统，各方面均完整完成	投标表格第4.3项在相关货币下的按比例价格之和。按比例价格将通过以下方式计算：将价格乘以已完成站点的通风和除臭系统站点数占范围内总站点数的百分比。 70%为每个站点在交付完整设备时的比例 30%为每个站点在安装完整设备时的比例
4.4完成沿污水管线的通风和除臭系统	投标表格第4.4项在相关货币下的按比例价格之和。按比例价格将通过以下方式计算：将价格乘以已完成的通风和除臭系统站点数占范围内总站点数的百分比。 70%为每个站点在交付完整设备时的比例 30%为每个站点在安装完整设备时的比例

4. 5. 格栅处置卡车，用于容纳所有消除泵站的格栅物料	投标表格进度表4第4. 5项在相关货币下的按比例价格之和。按比例价格将通过以下方式计算：已交付卡车数量占按规格拟交付卡车总数（10辆）的比例。
4. 6. 完成最终处置站进水构筑物的机械工程，各方面均完整完成	在交付所有物品时，Tender Forms附表4中第4. 6项相关货币价格总和的70% 在交付所有物品时，Tender Forms附表4中第4. 6项相关货币价格总和的30%
4. 7. 最终处置站筛分系统的完成，各方面均完整	在交付所有物品时，Tender Forms附表4中第4. 7项相关货币价格总和的70% 在交付所有物品时，Tender Forms附表4中第4. 7项相关货币价格总和的30%
4. 8. 最终处置站泵和电机及相关工程的安装、测试和调试	在交付所有物品时，Tender Forms附表4中第4. 8项相关货币价格总和的70% 在交付所有物品时，Tender Forms附表4中第4. 8项相关货币价格总和的30%相关价格总和
4. 9. 泵站和水跌结构的水力建模已完成	Tender Forms附表4中第4. 9项相关货币价格总和。
4. 10. 已安装所有管道和管件（所有类型管道和管件的供应、安装、测试和调试），各方面均完整。	Tender Forms附表4中第4. 10项相关货币价格总和。
4. 11. 已安装所有阀门（各类阀门的供应、安装、测试和调试），各方面均完整。	Tender Forms附表4中第4. 11项相关货币价格总和。
4. 12. 第5. 158项下的附件（自动桥式起重机、潜水集水坑泵、起吊装置、带框架和安全栏杆的各类钢格栅、平台、走道、梯子、人孔、盖板、化学/机械锚固件、防护涂层、油漆等的供应、安装、测试和调试，以及所有附件，如螺母、螺栓、垫圈、垫片、设备和人员安全、储存、各类劳动力/人力、消耗品、公用设施、电力等），各方面均完整。	Tender Forms附表4中第4. 12项相关货币价格总和。
4. 13. 已交付用于排水系统运维的排水管道检测设备，并培训员工使用该设备	Tender Forms附表4中第4. 13项相关货币价格总和。
4. 14. 已交付用于排水系统运维的排水管道清洁机器人，并培训员工使用该设备	Tender Forms附表4中第4. 14项相关货币价格总和。
4. 15. 已交付用于排水系统运维的排水管道清洁重型射流设备（3台），并培训员工使用该设备	Tender Forms附表4中第4. 15项相关货币价格总和。

4. 16. 交付用于排水系统运维的重型吸污疏通设备（3台），并培训员工使用该设备	招标表格中附表4第4. 16项相关货币价格之和。
4. 17. 任何其他项	招标表格中附表4第4. 17项相关货币按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实际进度百分比来计算。
附表5：电气工程	
5. 1. 每月在每个取水构筑物安装用于格栅系统、通风与顺序控制及附属系统的低压开关柜，各方面均完整。	招标表格中附表5第5. 1项相关货币按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以已完成场地的流量（立方英尺/秒）相对于范围内所有场地总流量（立方英尺/秒）的容量百分比来计算。 70%为每个场地交付完整设备的比例 30%为每个场地安装完整设备的比例
5. 2-5. 7. 每月对每个取水构筑物、控制柜、发电机、控制柜进行电气化，包括但不限于低压电缆安装、电缆敷设布置、接地、防雷安装、中压电缆安装、小功率设备及安装等，各方面均完整	招标表格中附表5第5. 2、5. 3、5. 4、5. 5、5. 6和5. 7项相关货币按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以已完成取水场地数量相对于范围内取水场地总数的百分比来计算。
5. 8-5. 13. 对每个控制室和控制点、控制柜、发电机进行电气化，包括但不限于低压开关柜和电缆安装、电缆敷设布置、接地、防雷安装、小功率设备及安装等，各方面均完整	招标表格中附表5第5. 8、5. 9、5. 10、5. 11、5. 12和5. 13项相关货币按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以已完成控制室场地数量相对于范围内控制室场地总数的百分比来计算。
5. 14-5. 18对每个控制室和控制点、控制柜、发电机、低压开关柜进行电气化，包括但不限于低压电缆安装、电缆敷设布置、接地、防雷安装、小功率设备及安装等，各方面均完整	招标表格中附表5第5. 14、5. 15、5. 16、5. 17和5. 18项相关货币按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以已完成控制点场地数量相对于范围内控制点场地总数的百分比来计算。
5. 19. 在最终处置站及附属系统安装中压开关柜，各方面均完整。	70%：相关货币计价下，Tender Forms附表5中第5. 19项在全部项目交付时的价格总和 30%：相关货币计价下，Tender Forms附表5中第5. 19项在全部项目安装时的价格总和
5. 20. 在最终处置站及相关系统安装中压同步与负载分配屏，各方面完整齐全。	70%：相关货币计价下，Tender Forms附表5中第5. 20项在全部项目交付时的价格总和 30%：相关货币计价下，Tender Forms附表5中第5. 20项在全部项目安装时的价格总和

5. 21. 在最终处置站及相关系统安装MCU、VFD、中压同步与负载分配屏，各方面完整齐全。	70%: 相关货币计价下, Tender Forms附表5中第5. 21项在全部项目交付时的价格总和 30%: 相关货币计价下, Tender Forms附表5中第5. 21项在全部项目安装时的价格总和
5. 22. 在最终处置站及相关系统安装MDB、SDB、MCC、中压同步与负载分配屏，各方面完整齐全。	70%: 相关货币计价下, Tender Forms附表5中第5. 22项在全部项目交付时的价格总和 30%: 相关货币计价下, Tender Forms附表5中第5. 22项在全部项目安装时的价格总和
5. 23. 在最终处置站及相关系统安装低压同步与负载分配屏，各方面完整齐全。	70%: 相关货币计价下, Tender Forms附表5中第5. 23项在全部项目交付时的价格总和 30%: 相关货币计价下, Tender Forms附表5中第5. 23项在全部项目安装时的价格总和
5. 24. 在最终处置站及相关系统安装中压变压器，各方面完整齐全。	70%: 相关货币计价下, Tender Forms附表5中第5. 24项在全部项目交付时的价格总和 30%: 相关货币计价下, Tender Forms附表5中第5. 24项在全部项目安装时的价格总和
5. 25. 在最终处置站及相关系统安装低压变压器，各方面完整齐全。	70%: 相关货币计价下, Tender Forms附表5中第5. 25项在全部项目交付时的价格总和 30%: 相关货币计价下, Tender Forms附表5中第5. 25项在全部项目安装时的价格总和
5. 26. 在最终处置站及相关系统安装中压发电机，各方面完整齐全。	70%: 相关货币计价下, Tender Forms附表5中第5. 26项在全部项目交付时的价格总和 30%: 相关货币计价下, Tender Forms附表5中第5. 26项在全部项目安装时的价格总和
5. 27. 在最终处置站及附属系统安装低压发电机，全面完成。	70%相关货币价格总和，对应招标文件附表5中第5. 27项，在所有物品交付时 30%相关货币价格总和，对应招标文件附表5中第5. 27项，在所有物品安装时
5. 28-5. 46. 在最终处置站及附属系统安装110VDC系统，全面完成。在最终处置站完成的电气工程，包括但不限于安装中压电缆、低压电缆、电缆容器、UPS、接地、防雷保护、防雷安装、应急照明、小功率设备、EPABX、计算机	相关货币价格总和，对应招标文件附表5中第5. 28、5. 29、5. 30、5. 31、5. 32、5. 33、5. 34、5. 35、5. 36、5. 37、5. 38、5. 39、5. 40、5. 41、5. 42、5. 43、5. 44、5. 45、5. 46项。 70%上述各项相关货币价格总和，招标文件，在所有物品交付时

网络、火灾报警、灭火、CCTV安装与监控、公共广播系统、门禁系统、安检门、与配电盘、电机、变压器、发电机及所有附属设备的连接，使处置站功能完整，全面完成。	30%上述招标文件各项相关货币价格总和，在所有物品安装时
5. 47。在最终处置站安装450kw太阳能系统，全面完成。	75%相关货币价格总和，对应招标文件附表第5. 47号，在所有物品交付时 25%相关货币价格总和，对应招标文件附表第5. 47号，在所有物品安装时
5. 48。按ER建造的建筑物完成的电气工程，全面完成。	相关货币价格总和，对应招标文件附表第5. 48号
5. 49。任何其他项目	相关货币按比例价格总和，对应招标文件附表5中第5. 49项。按比例价格将通过价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实际进度百分比计算。
附表第6号：SCADA系统工作	
6. 1-6. 3。在处置站/泵站完全安装SCADA系统工作，全面完成	75%相关货币价格总和，对应招标文件附表第6. 1、6. 2及6. 3号，在所有物品交付时 25%相关货币价格总和，对应招标文件附表第6. 1、6. 2及6. 3号，在所有物品安装时
6. 4在WASA Lahore Head Office完全安装SCADA系统工作，全面完成	相关货币价格总和，对应招标文件附表第6. 4号
6. 5沿线路及支线检查井上完全安装的SCADA控制点，各方面均完整	招标文件附表编号6. 5的相关货币比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以已建立控制点相对于工作范围内总控制点的百分比来计算。
6. 6在每个取水构筑物处完全安装的SCADA控制点，各方面均完整	招标文件附表编号6. 6的相关货币比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以已完成取水场地相对于工作范围内总取水场地的百分比来计算。
6. 7。任何其他项目	招标文件附表6第6. 8项的相关货币比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实际进度百分比来计算。
Schedule No. 7：测试和调试	
7. 1-7. 5。工程竣工时对整个设施进行成功的测试和调试，各方面均完整	招标文件附表7第7. 1、7. 2、7. 3、7. 4、7. 5项的相关货币价格之和

7. 6。工程竣工后对整个设施进行成功的测试和调试，各方面均完整	招标文件附表7第7. 6项的相关货币价格之和
7. 7。任何其他项目	招标文件附表7第7. 7项的相关货币比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实际进度百分比来计算。
附表编号8：环境、社会、健康与安全（ESHS）	
8. 1。按照ER每年每季度完成的环境监测，各方面均完整	招标文件附表编号8. 1的相关货币比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实际进度百分比来计算。
8. 2。按照ER每年每月完成的社会监测，各方面均完整	招标文件附表编号8. 2的相关货币比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实际进度百分比来计算。
8. 3。按照ER每年每月完成的OHS/CHS，各方面均完整	招标文件附表编号8. 3的相关货币比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实际进度百分比来计算。
8. 4-8. 7。文化遗产得到保护，申诉得到处理，并开展了利益相关方参与、培训与能力建设会议	投标表格附表编号8. 4、8. 5及8. 6、8. 7的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实际进度百分比来计算。
8. 8。完成ESHS审计并满足运维环境与社会要求 8. 9。运营与维护	投标表格附表编号8. 8、8. 9的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实际进度百分比来计算。
8. 10。任何其他项目	投标表格附表8第8. 10项的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实际进度百分比来计算。

提升泵站排放百分比			
序号	处置站 / 区域	污水流量2050 (cfs)	百分比 (%)
1	Harbanspura	82.56	12.00
2	Mian Mir	9.01	1.31
3	Infantry Road DS	56.75	8.25
4	Bird Market DS	26.78	3.89
5	Larech Colony DS	2.08	0.30
6	Ghazi Mohallah DS	2.35	0.34
7	Muhammad Nagar DS	1.39	0.20
8	Governor House DS	9.65	1.40
9	Lakshami Chowk DS	82.73	12.02
10	Lytton Road DS	31.34	4.56
11	PIA Planetarium DS	20.97	3.05
12	Gurumangat Road DS	21.19	3.08
13	Q Block Gulberg DS	20.17	2.93
14	G Block Gulberg DS	35.95	5.23
15	Zafar Ali Road DS	4.09	0.59
16	Shareef Colony DS	1.69	0.25
17	Shadman DS	43.69	6.35
18	Shama DS	14.89	2.16
19	Ichra DS	25.63	3.73
20	Rasool Park DS	94.75	13.77
21	Poonch Road DS	75.07	10.91
22	Jhan ki Devi	0.46	0.07
23	Centre Point	24.81	3.61
总流量 (cfs)		688	100.00